

Wieliczka 02.04.2015 r.

Notatka ze spotkania

W spotkaniu uczestniczyli:

Aleksandra Borecka – przedstawiciel AGH

Katarzyna Mizgalska – przedstawiciel wykonawcy (PBWI)

Krzysztof Urbańczyk – przedstawiciel wykonawcy (STAR-KOP)

W ramach spotkania ustalono następujące zmiany:

1. Wał lewy (150 mb) oraz dno zbiornika – materiał do zabudowy (szary 10^{-7} m/s), $I_s = 0,92-0,95$
2. Wał prawy
 - Zasadniczy materiał do zabudowy: żółty 10^{-6} m/s, $I_s = 0,92-0,95$
 - Przekrój badawczy 1-1 materiał do zabudowy: piasek kopany 10^{-5} m/s, $I_s = 0,92-0,95$ – pas 20mb
 - Przekrój badawczy 2-2 materiał do zabudowy: Kłokoczyn ($10^{-5} / 10^{-6}$) m/s, $I_s = 0,92-0,95$ – pas 20mb
 - Przekrój badawczy 3-3 materiał do zabudowy: żółty 10^{-6} m/s, $I_s = 0,92-0,95$ – pas 20mb

W załączeniu szkic nr 1, który stanowi integralną część notatki.

Nr projektu 180535
Koordynator zadania 1, 2
dr inż. Aleksandra Borecka

KIEROWNIK ROBÓT
mgr inż. Katarzyna Mizgalska
Upr. Bud. MAP/0133/OHOK/13

F.U.H. „STAR-KOP”
Krzysztof Urbańczyk
32-070 Czernichów 95
tel. 270-27-33, 0602-351-281
NIP 944-148-93-54

Nr projektu 180535
Koordynator zadania 1, 2
dr inż. Aleksandra Borecka

F.U.H. „STAN-KOP”
Krysztof Urbanczyk
32-070 Czerwichów 95
tel. 270-27-33, 2602-351-281
NIP 944-148-93-54